

Gebäudepräparation - Verfahren A

Auszug aus dem FLiB-Beiblatt (Stand 04/2008) mit Empfehlungen zur Gebäudepräparation bei Messungen nach DIN EN 13829, Verfahren A.

Checkliste für Messungen nach Verfahren A

Nr	Bauteil / Öffnung / Einbau etc.	Zustand
1	Außentüren	Tür zu, evtl. abschließen
2	Innentüren	Tür auf, evtl. sichern
3	Schranktüren	keine Maßnahmen
4	Bodenluke zum unbeheizten Spitzboden	Tür zu
5	Kellertür zum unbeheizten Keller / Kellerflur / Kellertreppenabgang	Tür auf, wenn Räume dahinter beheizt
6	Offener Kamin	Außer Betrieb, Asche raus, Zuluft schließen
7	Kachelofen / Einbauofen / Beistellherd oder ähnl. *)	Außer Betrieb, Asche raus, Zuluft schließen
8	Raumluftabhängig betriebene (Gas-) Feuerstätten im beheizten Gebäudebereich	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
9	Kamin, Kachelofen, Einbauofen etc. die raumluftunabhängig betrieben werden	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
10	Raumluftunabhängig betriebene (Gas-) Feuerstätten im beheizten Gebäudebereich (z.B. Brennwertgeräte)	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
11	Klappen / Türen / Luken zu unbeheizten Gebäudebereichen (Garage, Abstellräume)	Tür zu, evtl. abschließen
12	Schlüssellocher	keine Maßnahmen
13	Kanalbelüftungsventile im beheizten Gebäudebereich	Abdichten
14	Dunstabzugshaube *)	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
15	Erdwärmetauscher (Zuluft Lüftungsanlage)	Abdichten
16	Spaltlüftungsbeschläge an Fenstern / Dachflächenfenstern	Schließen, keine Maßnahmen
17	Zuluftelemente (mech. Abluftanlage)	Schließen, keine Maßnahmen
18	Zu- / Abluftventile (Zu- / Abluft Lüftungsanlage)	Abdichten
19	Briefkastenklappe	Schließen, keine Maßnahmen
20	Katzenklappe	Schließen, keine Maßnahmen
21	Öffnung „Zuluft“ im Heizungskeller / Öllager	keine Maßnahmen
22	Wäschetrockner im beheizten Gebäudeteil mit Abluft nach außen *)	Schließen, keine Maßnahmen
	<i>Fortsetzung auf Seite 2</i>	

	<i>Fortsetzung der Checkliste zum Verfahren A</i>	
23	Wäscheschacht zum unbeheizten Gebäudeteil	Schließen, keine Maßnahmen
24	Zentrale Staubsaugeranlage	Schließen, keine Maßnahmen
25	Rollladengurtdurchführungen	keine Maßnahmen
26	Deckel von Schächten mit Pumpen / Installationen im beheizten Gebäudeteil	Schließen, keine Maßnahmen
27	Luken / Klappen zu Abseiten im Dachgeschoss	Schließen, keine Maßnahmen
28	Fehlender Fenstergriff	Abdichten, Vermerk in Protokoll
29	Leerrohre zu unbeheizten Gebäudebereichen z.B. für nachträgliche Montage von Solaranlagen *)	keine Maßnahmen
30	Im beheizten Gebäudeteil angeordnete Hinterlüftungsöffnungen von Schornsteinen	keine Maßnahmen
31	Abgehängte Decke	keine Maßnahmen
32	Fenster zu unbeheizten Räumen	Schließen

**) Falls Geräte / Einbauten fehlen, sind die dafür vorgesehenen Öffnungen temporär abzudichten. Diese Abdichtungsmaßnahmen sind zu protokollieren.*

Das Team von ENERGIE & HAUS wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Gebäudepräparation!